



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2018**



ANGGARAN BELANJA Rp. 232.117.538.000,-

➤ B. TIDAK LANGSUNG : Rp. 8.608.188.000,-

➤ B. LANGSUNG : Rp. 223.509.350.000,-

SEKRETARIAT & UPTD

Rp. 5.246.954.600,-

SUMBER DAYA AIR

Rp. 30.469.485.000,-

BINA MARGA

Rp. 130.066.000.000,-

CIPTA KARYA

Rp. 55.464.395.400,-

PENATAAN RUANG

Rp. 898.340.000,-

BINA KONSTRUKSI

Rp. 1.364.175.000,-

18 PROGRAM
55 KEGIATAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NILAI PENGADAAN	JUMLAH PAKET	SUDAH KONTRAK	BELUM KONTRAK (Proses Pemilihan/ Lelang)
<i>≤ Rp. 200 Juta</i>	<i>371 Paket</i>	<i>100 Paket</i>	<i>271 Paket</i>
<i>> Rp. 200 Juta s/d Rp. 2,5 Milyar</i>	<i>124 Paket</i>	<i>56 Paket</i>	<i>68 Paket</i>
<i>> Rp. 2,5 Milyar</i>	<i>17 Paket</i>	<i>16 Paket</i>	<i>1 Paket</i>
TOTAL	512 Paket	172 Paket	340 Paket

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REAL. FISIK	REALISASI KEUANGAN	
<i>B. TIDAK LANGSUNG</i>	<i>Rp. 8.608.188.000,00</i>	<i>40,71 %</i>	<i>Rp. 3.504.124.635,00</i>	<i>40,70 %</i>
<i>B. LANGSUNG</i>	<i>Rp. 223.509.350.000,00</i>	<i>39,42 %</i>	<i>Rp. 49.226.492.455,90</i>	<i>22,02 %</i>
TOTAL	Rp. 232.117.538.000,00	51,95 %	Rp. 52.730.617.090,90	22,71 %

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK

BIDANG DAK	ANGGARAN	REAL. FISIK	REALISASI KEUANGAN	
<i>SANITASI</i>	<i>Rp. 9.366.000.000,00</i>	-	-	-
<i>AIR MINUM</i>	<i>Rp. 694.000.000,00</i>	-	-	-
<i>IRIGASI</i>	<i>Rp. 1.500.000.000,00</i>	<i>63,79 %</i>	<i>Rp. 300.682.000,00</i>	<i>20,05 %</i>
<i>JALAN</i>	<i>Rp. 34.801.000.000,00</i>	<i>66,45 %</i>	<i>Rp. 8.699.319.700,00</i>	<i>25 %</i>
TOTAL	Rp. 46.361.000.000,00	51,95 %	Rp. 9.000.001.700,00	19,41 %

KENDALA DAN PERMASALAHAN

➤ SUMBER DANA APBD : SEDANG PROSES LELANG

➤ SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :

BIDANG DAK	KEGIATAN	KENDALA/MASALAH	SOLUSI
<i>SANITASI</i>	<i>Penyediaan Prasarana dan Sarana air Limbah</i>	<i>Proses Pembuatan Surat Perjanjian Kontrak Antara KSM dan Dinas PUPR</i>	<i>Mempercepat Penandatanganan Kontrak di 18 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat</i>
<i>AIR MINUM</i>	<i>Pengembangan Distribusi Air Minum</i>	<i>Sedang proses pekerjaan pendahuluan</i>	<i>Mempercepat pelaksanaan pekerjaan untuk persiapan termyn tahap pertama</i>
<i>IRIGASI</i>	-	-	-
<i>JALAN</i>	-	-	-



SEKIAN & TERIMA KASIH